



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição dos agrupadores de serviços	Investimento	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
			No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.301,55	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.0	FUNDAÇÕES	R\$ 4.088,65	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3.0	VIGAS BALDRAME	R\$ 14.894,97	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4.0	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 65.792,69	60,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
5.0	ALVENARIAS	R\$ 17.647,26		-	100,00	100,00		100,00		100,00
6.0	COBERTURA	R\$ 61.161,24		-	40,00	40,00	60,00	100,00		100,00
7.0	REVESTIMENTOS	R\$ 50.695,43		-		-	40,00	40,00	60,00	100,00
8.0	ESQUADRIAS	R\$ 25.102,28		-		-		-	100,00	100,00
9.0	PINTURAS	R\$ 13.727,74		-		-		-	100,00	100,00
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.772,55		-		-		-	100,00	100,00
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.702,66	85,00	85,00		85,00		85,00	15,00	100,00
TOTAL			R\$63.208,05		R\$68.428,83		R\$56.974,91		R\$76.275,23	
ACUMULADO			R\$63.208,05		R\$131.636,88		R\$188.611,80		R\$264.887,03	

União do Oeste - SC
Maio de 2022

IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Eng. Civil CREA-SC 153213-3