



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Item | Descrição dos agrupadores de serviços | Investimento | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | | Mês 5 | |
|-----------|---------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 3.853,86 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 2.0 | FUNDAÇÕES | R\$ 1.868,92 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 3.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | R\$ 14.194,91 | 60,00 | 60,00 | 40,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 4.0 | ALVENARIAS | R\$ 12.581,26 | 80,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 5.0 | VERGA E CONTRAVERGA | R\$ 5.328,59 | 80,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 6.0 | COBERTURA | R\$ 38.808,32 | | - | 70,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 7.0 | REVESTIMENTOS | R\$ 56.211,09 | | - | | - | 45,00 | 45,00 | 55,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 8.0 | ESQUADRIAS | R\$ 16.478,16 | | - | | - | | - | | - | 100,00 | 100,00 |
| 9.0 | PINTURAS | R\$ 4.097,10 | | - | | - | | - | | - | 100,00 | 100,00 |
| 10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 10.026,62 | | - | | - | | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 11.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R\$ 8.872,48 | | - | | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 12.0 | MOBILIÁRIO FIXO | R\$ 9.560,84 | | - | | - | | - | | - | 100,00 | 100,00 |
| 13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 10.028,61 | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
| TOTAL | | | R\$34.584,78 | | R\$36.425,76 | | R\$41.373,73 | | R\$40.365,65 | | R\$39.160,87 | |
| ACUMULADO | | | R\$34.584,78 | | R\$71.010,54 | | R\$112.384,26 | | R\$152.749,91 | | R\$191.910,78 | |

União do Oeste - SC
Fevereiro de 2024

IGOR LEONARDO LOEBLEIN FURRAER
Eng. Civil CREA-SC 153213-3