

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**PLANILHA
A 2**

MUNICÍPIO: UNIÃO DO OESTE - SC

FOLHA No
001/001

PROJETO: Cabeceira de Ponte sobre o Rio Santo Antonio do Pinhal

LOCALIZAÇÃO: Linha Santo Antônio do Meio - acesso divisa Linha XV de novembro.

Data: 10/08/2017

Data de referência dos custos:sinapi(junho 2017)

Periodicidade das Estapas: MENSAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	4.089,65	100,00%									4.089,65	5,82%
2.0	BLOCOS DE FUNDAÇÃO	21.280,16	100,00%									21.280,16	30,28%
3.0	PILARES	6.066,76	50,00%	6.066,77	50,00%							12.133,53	17,27%
4.0	VIGAS TRANSVERSINAS			6.440,52	100,00%							6.440,52	9,16%
5.0	FECHAMENTO ENTRE PILARES	13.165,91	50,00%	13.165,90	50,00%							26.331,81	37,47%
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	44.602,48	63,47	25.673,19	36,53							70.275,67	100,00
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	44.602,48	63,47	70.275,67	100,00								

DATA DO ORÇAMENTO: 10/08/2017

NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
CESAR AUGUSTO ALBERTI - CREA/SC 014306-1

ASSINATURA:

