CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR EM UNIÃO DO OESTE/SC	GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR EM UNIÃO DO OESTE/SC

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR**	**9.089,41**	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	9.089,41	% Período:	100,00%											
2.	**INFRAESTRUTURA**	**34.478,54**	% Período:	44,86%	55,14%										
2.1.	SAPATAS	16.746,05	% Período:	50,00%	50,00%										
2.2.	VIGAS BALDRAMES	17.732,49	% Período:	40,00%	60,00%										
3.	**SUPRAESTRUTURA**	**73.660,87**	% Período:		14,01%	23,17%	51,43%	7,99%	3,41%						
3.1.	PISO	10.398,15	% Período:		50,00%	50,00%									
3.2.	PILARES	10.237,69	% Período:		50,00%	50,00%									
3.3.	VIGA COBERTURA	13.496,66	% Período:			50,00%	50,00%								
3.4.	LAJE COBERTURA	21.066,44	% Período:				100,00%								
3.5.	PILARES PLATIBANDA E RESERVATÓR	3.770,08	% Período:				80,00%	20,00%							
3.6.	VIGAS PLATIBANDA E RESERVATÓRIO	8.812,17	% Período:				80,00%	20,00%							
3.7.	RAMPA DE ACESSO	265,10	% Período:						100,00%						
3.8.	VERGA E CONTRAVERGAS	5.614,58	% Período:					60,00%	40,00%						
4.	**REVESTIMENTOS**	**119.803,10**	% Período:				49,36%	43,20%	7,44%						
4.1.	Térreo	78.852,62	% Período:				75,00%	25,00%							
4.2.	PLATIBANDA	32.590,56	% Período:					80,00%	20,00%						
4.3.	TORRE RESERVATÓRIO	5.436,14	% Período:					80,00%	20,00%						
4.4.	RAMPA DE ACESSO	1.305,50	% Período:						100,00%						
4.5.	CALÇADA	1.618,28	% Período:					100,00%							
5.	**PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS**	**42.117,17**	% Período:						50,00%	50,00%					
5.1.	EDIFICAÇÃO	42.117,17	% Período:						50,00%	50,00%					
6.	**INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS**	**49.978,49**	% Período:	4,79%		17,19%	17,19%	22,51%	19,49%	18,83%					
6.1.	ALIMENTAÇÃO	2.395,99	% Período:	100,00%											

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR EM UNIÃO DO OESTE/SC	GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR EM UNIÃO DO OESTE/SC

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
6.2.	ESGOTO	17.180,17	% Período:			50,00%	50,00%								
6.3.	PLUVIAL	18.125,63	% Período:					60,00%	40,00%						
6.4.	VENTILAÇÃO	623,91	% Período:					60,00%	40,00%						
6.5.	ÁGUA FRIA	2.712,55	% Período:						75,00%	25,00%					
6.6.	ÁGUA FRIA (REAPROVEITAMENTO)	276,86	% Período:						75,00%	25,00%					
6.7.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS	8.534,88	% Período:							100,00%					
6.8.	DESCARTE	128,50	% Período:							100,00%					
7.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**31.012,75**	% Período:					30,00%	30,00%	40,00%					
7.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	31.012,75	% Período:					30,00%	30,00%	40,00%					
8.	**INSTALAÇÃO REDE LÓGICA E TELEFO**	**5.240,76**	% Período:						80,00%	20,00%					
8.1.	INSTALAÇÃO REDE LÓGICA E TELEFOI	5.240,76	% Período:						80,00%	20,00%					
9.	**INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊ**	**716,78**	% Período:					100,00%							
9.1.	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊI	716,78	% Período:					100,00%							
10.	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**	**36.575,22**	% Período:					12,07%	87,93%						
10.1.	TUBULAÇÃO	4.196,00	% Período:					60,00%	40,00%						
10.2.	EDIFICAÇÃO	22.825,18	% Período:						100,00%						
10.3.	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	9.488,72	% Período:					20,00%	80,00%						
10.4.	LIMPEZA	65,32	% Período:						100,00%						

Total: R$ 402.673,09

		1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
Período:	%:	6,69%	7,28%	6,37%	26,23%	20,69%	21,82%	10,91%					
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	26.951,42	29.330,44	25.656,34	105.610,12	83.323,66	87.878,54	43.922,57					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**26.951,42**	**29.330,44**	**25.656,34**	**105.610,12**	**83.323,66**	**87.878,54**	**43.922,57**					
Acumulado:	%:	6,69%	13,98%	20,35%	46,58%	67,27%	89,09%	100,00%					
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	26.951,42	56.281,86	81.938,20	187.548,32	270.871,98	358.750,52	402.673,09					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-					
ıcrosserviço da Administração Local:	**Investimento:**	**26.951,42**	**56.281,86**	**81.938,20**	**187.548,32**	**270.871,98**	**358.750,52**	**402.673,09**					

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR EM UNIÃO DO OESTE/SC	GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR EM UNIÃO DO OESTE/SC

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
		Administração Local:													

ado o Macrosserviço de Administração Local

UNIÃO DO OESTE
Local

segunda-feira, 1 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Cristieli Luza - Coordenadora Geral do Setor de Engenharia
CREA/CAU: 179.176-8
ART/RRT: 10514718-7

Documento assinado digitalmente
gov.br
CRISTIELI LUZA
Data: 01/06/2026 13:33:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br